



MODULO RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO

mod 01.03

Per richiedere l'intervento preghiamo di rispedire il presente modulo compilato all'indirizzo : assistenza@myclima.it oppure al fax: **0422-313852**

Cliente: _____ Tel. _____ Fax. _____

Tipo unità: _____ matricola : _____

Luogo di intervento: _____

Persona di riferimento in cantiere: _____ tel. _____

Verifiche preliminari a cura del richiedente il primo avviamento:		SI	Vedi note
1	Disponibilità schemi e manuali della macchina installata		
2	Controllo disponibilità schemi elettrico ed idraulico dell'impianto dove è collegata la macchina		
3	La macchina è accessibile ed è stata posizionata secondo le indicazioni del manuale d'uso		
4	Presenza giunti antivibranti sulle tubazioni idrauliche tra pompa di calore e impianto		
5	E' stato previsto lo scarico condensa		
6	I circuiti idraulici sono correttamente collegati secondo istruzioni del manuale e secondo indicazioni di progetto		
7	I circuiti idraulici sono messi in pressione e sfiatati		
8	Presenza giunti antivibranti sulle tubazioni idrauliche tra pompa di calore e impianto		
9	Presenza filtro in ingresso circuito impianto		
10	Presenza filtro in ingresso circuito sanitario		
11	Presenza filtro in ingresso circuito geotermico / lato pozzo		
12	Filtro in ingresso lato pozzo adeguato alle impurità dell'acqua		
13	Dimensione del filtro lato pozzo adeguato alle portate della macchina		
14	Montaggio e collegamento elettrico flussostato lato pozzo (solo per le versioni da pozzo)		
15	Presenza glicole propilenico sul circuito geotermico (specificare nelle note la percentuale inserita)		
16	Accertarsi che la tensione elettrica inserita sia compresa entro i limiti +/- 10%		
17	Disponibile la potenza elettrica necessaria per il funzionamento della macchina		
18	Sul circuito sanitario sono installati: valvola di carico, valvola di scarico, vaso di espansione e valvola di sicurezza da 6 Bar		
19	Effettuato il collegamento all'impianto di terra della macchina		
20	Sono stati collegati elettricamente tutti gli accessori presenti nell'impianto		
21	Eseguito il riscaldamento dei massetti (nel caso di impianto a pavimento/radiante)		
22	Le resistenze del carter sono state alimentate almeno 2 ore prima dell'avviamento		
23	Accendere il circolatore geotermico almeno 8 ore prima dell'avviamento		

Note:

Avvertenze :

- al ricevimento della presente richiesta, l'ufficio assistenza tecnica My Clima provvederà a contattarvi per concordare la data dell'intervento;
- al momento dell'intervento dovranno essere presenti in cantiere sia l'installatore idraulico sia l'installatore elettrico
- eventuali oneri, derivanti dalla mancata esecuzione delle verifiche sopra riportate, saranno addebitati secondo le tariffe orarie indicate nel listino ricambi;

Timbro e firma del richiedente: _____